



**EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS INVERSIONES  
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES:**

I.F.S. DEL EJERCICIO 2018								
PROYECTO	DENOMINACIÓN	COSTE PREVISTO PROYECTO	IMPORTE FINANCIADO CON I.F.S.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO 2018 I.F.S.	EJECUTADO 2019 I.F.S.	OBSERVAC
1530-18007-61900	ACCESIBILITAT CASCO URBANO	39.060,10	39.060,10	39.060,10	39.060,10	38.078,79	981,31	FINALIZADA
1710-18009-61900	REFORMA PARQUE CENTRAL	58.208,22		58.208,22	58.208,22	0,00	58.208,22	FINALIZADA
4540-18012-61900	ASFALTADO CAMINO SERVICIO M.DERECHO CV-42	18.064,09	18.064,09	18.064,09	18.064,09	17.519,59	544,50	FINALIZADA
3420-18013-63200	CONST CAMPO DE FUTBOL Y SUSTITUCION CESPED	711.673,55	416.858,15	711.673,55	711.673,55	6.058,62	410.959,23	FINALIZADA
9330-18014-63200	REFORMA PLANTA SEGUNDA URBANISMO	49.356,43	49.356,43	49.356,43	49.356,43	49.356,43	0,00	FINALIZADA
1710-18015-61900	REPAVIMENTACIÓN PISTA COCHE TELEDIRIGIDOS	11.352,99	11.352,99	11.352,99	11.352,99	10.356,39	996,60	FINALIZADA
3420-18016-63200	REFORMA PISCINAS MUNICIPALES	726.594,21	726.594,21	726.594,21	726.594,21	0,00	719.255,21	EN EJECUCION
3330-18017-63200	REFORMA CASA AYORA.UNID FUNC.P.BAJA	1.089.269,81	620.501,23	1.089.269,81	867.491,32	76.083,45	417.035,07	EN EJECUCION
<b>TOTAL</b>		<b>2.703.579,40</b>		<b>2.703.579,40</b>		<b>197.453,27</b>	<b>1.607.980,14</b>	

I.F.S. PROCEDENTES DE 2019								
PROYECTO	DENOMINACIÓN	COSTE PREVISTO PROYECTO	IMPORTE FINANCIADO CON I.F.S.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO 2019	EJECUTADO 2019 I.F.S.	OBSERVAC	
3330-18017-63200	REFORMA CASA AYORA-PATIO	96.995,00	56.995,00	96.995,00	86.885,00	37.599,58	EN EJECUCION	
3420-18032-63200	CUBIERTA FRONTON POLIDEPORTIVO	239.143,25	49.945,30	239.143,25	201.760,70	41.171,17	EN EJECUCION	
9330-19008-63200	CLIMATIZACIÓN CENTRO CULTURAL	649.489,38	649.489,38	649.489,38	0,00	0,00	NO INICIADA	
3420-19009-63200	REFORMAS PISCINAS FASE 4	637.000,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	NO INICIADA	
9330-19010-63200	ESTRUCTURA METALICA ALMACEN	13.202,31	13.202,31	13.202,31	13.202,31	13.202,31	FINALIZADA	
1530-19011-61900	ASFALTADO CASCO URBANO 2019	44.561,40	44.561,40	44.561,40	40.588,24	40.588,24	EN EJECUCION	
9330-19012-63200	ESCALERA CENTRO DE SALUD	25.636,43	25.636,43	25.636,43	25.636,43	2.994,75	EN EJECUCION	
1530-19013-61900	ACCESIBILIDAD CENTRO URBANO 2019	48.000,00	48.000,00	48.000,00	44.857,69	0,00	NO INICIADA	
1530-19014-62500	MOBILIARIO URBANO	54.919,10	54.919,10	54.919,10	54.919,10	8.724,20	EN EJECUCION	
1650-19015-61900	LEDS POLIGONO	212.192,47	106.096,22	212.192,47	13.883,54	3.470,88	EN EJECUCION	
1320-19016-62900	CAMARAS VIGILANCIA PARQUES	16.186,07	16.186,07	16.186,07	16.186,07	762,30	EN EJECUCION	
4540-190147-61900	ASFALTADO CAMINOS 2019	15.988,46	15.988,46	15.988,46	15.988,46	15.988,46	FINALIZADA	
1350-19018-63200	CUBIERTA EDIF PROTECCION CIVIL	19.954,88	19.954,68	19.954,86	0,00	0,00	NO INICIADA	
4250-19019-61900	CENTRO TRANSFORMACIÓN CENTRO DE SALUD	17.895,90	17.895,90	17.895,90	17.895,90	17.895,90	FINALIZADA	
<b>TOTAL</b>		<b>2.091.164,65</b>	<b>1.755.870,25</b>	<b>2.091.164,63</b>	<b>531.803,44</b>	<b>182.397,79</b>		