



EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES:

PROYECTO	GASTO PREVISTO	COMPROMETIDO	EJECUTADO 2014	EJECUTADO 2015
REHABILITACIÓN CUBIERTA CENTRO CULTURAL	155.000,00	121.063,84	117.070,84	3.993'00
REHABILITACIÓN ZONA ADMINISTRACIÓN CENTRO CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EN EDIFICIO MUNICIPAL PARA ADECUACIÓN A.D.L.	30.000,00	9.565,05	9.565,05	0,00
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURA CASA AIORA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
REHABILITACIÓN Y REFORMA ANTIGUAS INST. DEPORTIVAS	260.000,00	255.187,16	13.552,00	259.999,98
REHABILITACIÓN Y ACTUACIONES EN PARC RURAL	50.000,00	49.821,54	1.452,00	44.162,78
REHABILITACIÓN Y REFORMA PARC DEL SAGRARI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
ASFALTADO CALLE PARALEL Y MOLINET	22.000,00	19.122,36	0,00	19.122,36
ACTUACIONES EN PARC RURAL	75.000,00	30.188,65	0,00	29.943,25
ACTUACIONES EN ZONAS VERDES	50.000,00	49.331,72	0,00	49.331,72
ACCESIBILIDAD CASCO URBANO	130.000,00	21.683,20	0,00	4.336,64
MODIFIC COLECTOR CALLE CANO	168.000,00	0,00	0,00	0,00
CUBIERTA GRADAS C. FUTBOL	290.000,00	272.691,00	0,00	14.907,20
REFORMA OFICINAS URBANISMO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
CUBIERTA PATIOS HOGAR JUBILADO	152.000,00	152.000,00	0,00	9.008,78
INST. ENFRIADORA C. SALUD	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL	1.772.000,00	1.355.654,52	141.639'89	746.441,60